

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
_____ О.А. Самсонов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
ЗА 2024 год

Ответственный исполнитель	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани
Дата составления отчета	20 февраля 2025 года
Исполнитель годового отчета	Начальник отдела экономики Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-32, e-mail: rusina_ok@mail.ru

Начальник управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

М.А. Палачев

Оглавление

Оглавление

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период.....	3
2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения).....	4
3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.....	17
4. Оценка эффективности муниципальной программы.....	25
5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.....	29
Приложение № 1 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2024 год.....	31
Приложение № 2 «Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2024 год.....	47

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых за отчетный период.

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30 сентября 2021 года № 4232 (в редакции постановлений администрации города Рязани от 15.02.2022 № 630, от 05.05.2022 № 2917, от 27.05.2022 № 3468, от 15.06.2022 № 4013, от 12.08.2022 № 5992, от 20.10.2022 № 8432, от 21.12.2022 № 11317, от 29.12.2022 № 11815, от 30.12.2022 № 12007, от 01.02.2023 № 897, от 23.06.2023 № 8524, от 28.08.2023 № 11518, от 20.10.2023 № 13532, от 10.11.2023 № 14353, от 23.11.2023 № 15300, от 05.12.2023 № 15585, от 28.12.2023 № 16737, от 29.12.2023 № 16918, от 20.02.2024 № 2107, от 08.04.2024 № 4760, от 06.05.2024 № 5872, от 14.06.2024 № 7631, от 08.10.2024 № 11664, от 23.10.2024 № 12358, от 23.12.2024 № 14918, от 28.12.2024 № 15547, от 28.12.2024 № 15559)), направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, бытовых услуг, качества и комфорта городской среды.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2024 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для управления многоквартирными домами (далее – МКД) и развития объектов благоустройства в городе Рязани.
2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани.
3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани.
4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани.
5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами). В рамках муниципальной программы за 2024 год достигли плановых значений все целевые показатели:

- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования, составила 12,2 %;
- уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), составил 92,2 %;
- количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту, составило 10;
- доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 80,3 %;

- доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, составила 100,0%;
- уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, составил 100,0%;
- уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий составил 90%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий (мероприятий), выполненных и не выполненных в установленные сроки.

По состоянию на 01.01.2024 плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани на 2024 год составил **208 717,61844** тыс. руб.

Данные бюджетные ассигнования являются средствами бюджета города Рязани и отражены в таблице 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани» приложения к муниципальной программе (редакция от 20.02.2024).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 01.01.2024 также составило 208 717,61844 тыс. руб.

Данные средства отражены в таблице 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения к муниципальной программе (редакция от 20.02.2024).

На 31.12.2024 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани на 2024 год составил **751 137,93425** тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета города Рязани – 482 601,99775 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 268 535,9365 тыс. руб.

(в редакции постановления администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15547).

На 31.12.2024 плановый объем финансирования основных мероприятий муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024 год составил **748 268,16595** тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета города Рязани – 479 732,22945 тыс. руб.
- средства областного бюджета – 268 535,9365 тыс. руб.

(в редакции постановления администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15559).

Фактическое исполнение на 01.01.2025 составило **731 128, 89913** тыс. руб. (**97,7 %** годового плана), в том числе:

- из средств городского бюджета – 466 517 833,67 руб. (97,2 % годового плана),

- из средств областного бюджета – 264 611 065,46 руб. (98,5 % годового плана).

Таким образом, общий объем фактических расходов меньше планового финансирования на **17 139, 26682** тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета на 13 214,39578 руб., средств областного бюджета на 3 924,87104 тыс. руб.

Сумма неосвоенных средств бюджета города Рязани в размере 13 214,39578 тыс. руб. сложилась следующим образом:

- 8 971,74656 тыс. руб. – сумма неиспользованной субсидии;

- 1 224,34096 тыс. руб. – сумма высвобожденных средств в результате расторжений муниципальных контрактов, а также сумма экономии, сложившейся в результате проведения закупочных процедур;

- 2 111,81667 тыс. руб. – сумма кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за декабрь 2024 года;

- 71,97211 тыс. руб. - сумма кредиторской задолженности за декабрь 2024 года по исполнению обязательств собственника муниципального жилья (оплата взноса ка капитальный ремонт общего имущества МКД, плата за содержание муниципальных жилых помещений и коммунальные услуги до их заселения);

- 334,98099 тыс. руб. – неосвоенные средства, предусмотренные на оплату обязательств собственника муниципального жилья ввиду отсутствия сведений от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций;

- 499,53849 тыс. руб. – сумма экономии по начислениям на заработную плату.

Неиспользованные средства областного бюджета в размере 3 924,87104 тыс. руб. – сумма неосвоенной субсидии.

На реализацию основного мероприятия **1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани»** запланировано 11 490,12997 тыс. руб. Освоено 8 333,06853 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 72,5%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 3 157,06144 тыс. руб., в том числе 1 098,59191 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур, 2 058,46953 тыс. руб. – кредиторская задолженность за декабрь 2024 года по исполнению обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В части основного мероприятия была проведена работа, направленная на выполнение следующих мероприятий:

1.1.1. В целях содержания в надлежащем состоянии маневренного жилищного фонда в 2024 году выделены средства в размере 1 555,01712 тыс. руб. Проведены работы по содержанию общего имущества нежилого помещения, используемого как специализированный (маневренный) жилищный фонд (ул.

Соборная, д.23). Данные работы выполнены в полном объеме в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 1 381,01712 тыс. руб.

Приобретены комплексные услуги в области пожарной безопасности на сумму 166,5 тыс. руб.

Общий объем финансирования данного мероприятия составил 1 547,51712 тыс. руб. или 99,5% годового плана.

Неосвоенные средства в размере 7,5 тыс. руб. – кредиторская задолженность по оплате муниципального контракта на оказание услуг регламентированного технического обслуживания системы передачи извещений о пожаре в маневренном жилищном фонде.

1.1.2. На реализацию мероприятия по проведению капитального ремонта помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде в 2024 году запланировано 3 900,0 тыс. руб. С целью переселения семей из аварийного жилья, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 24 корп. 1 выполнен капитальный и текущий ремонт двух квартир маневренного фонда по адресам:

- г. Рязань, ул. Каширина, д. 1а, кв.№ 5;
- г. Рязань, ул. Каширина, д. 1а, кв. №32

Общая стоимость работ с учетом услуг по проверке локальных смет и строительного контроля составила 1 815,95526 тыс. руб. Экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур, составила 33,07521 тыс. руб.

02.12.2024 заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в маневренном жилищном фонде по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д. 23, и на осуществление строительного контроля за ходом выполнения данных работ. В связи с тем, что срок выполнения работ по контрактам – 30 дней с даты их заключения, произвести оплату обязательств по ним в декабре 2024 года не представлялось возможным. Таким образом, неосвоенные средства в размере 2 050,96953 тыс. руб. – кредиторская задолженность в части оплаты вышеуказанных контрактов.

Таким образом, в 2024 году освоено 46,6% запланированных на год средств.

1.1.3. В целях обеспечения качественного улучшения состояния муниципальных жилых помещений в 2024 году предусмотрено 5 276,41285 тыс. руб. Проведены работы по капитальному и текущему ремонту 5 муниципальных квартир, расположенных по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 39, кв. 42;
- г. Рязань, ул. Великанова, д.1/6, кв.73;
- г. Рязань, ул. Сельских строителей, д.2, кор.1, кв.50;
- г. Рязань, ул. Интернациональная, д.23, кор.1, кв.81;
- г. Рязань, ул. Белякова, д.24, кв.18

на общую сумму 4 601,57679 тыс. руб. с учетом услуг по проверке локальных смет и осуществлению строительного контроля за ходом выполнения вышеуказанных работ. Экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур, составила 674,83606 тыс. руб. Расходы по мероприятию составили 87,2% годового объема финансирования.

1.1.4. На замену аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде бюджетом города Рязани на 2024 год предусмотрено 758,7 тыс. руб.

Для обеспечения безопасности проживания населения города Рязани, а также сохранности муниципального жилищного фонда выполнены работы по замене 13 единиц аварийного газового оборудования в 13 муниципальных квартирах:

- г. Рязань, ул. Белякова, д.24, кв.18;
- г. Рязань, ул. Великанова, д.1/6, кв.73;
- г. Рязань, ул. Интернациональная, д.23, корп.1, кв.81;
- г. Рязань, ул. Московское шоссе, д.39, кв.42;
- г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, д.48, корп.4, кв.94;
- г. Рязань, ул. Новопавловская, д.25/76, кв.19;
- г. Рязань, ул. Горького, д.78, кв.5;
- г. Рязань, ул. Циолковского, д.6, кв.35;
- г. Рязань, ул. Карла Маркса, д.3, корп.1, кв.31;
- г. Рязань, ул. Семашко, д.54/2, кв.15;
- г. Рязань, ул. Пушкина, д.47, корп.2, кв.5;
- г. Рязань, ул. Пушкина, д.47, корп.2, кв.15;
- г. Рязань, ул. Михайловское шоссе, д.73, корп.2, кв.3.

Также проведены работы по изготовлению и монтажу газоходов и проверке вентиляционных каналов с выдачей актов Форма-15.

Общая стоимость работ составила 368,01936 тыс. руб. (в том числе услуги по строительному контролю), что составляет 48,5% планового объема финансирования. Экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур, составила 390,68064 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия **1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани»** в бюджете города Рязани на 2024 год запланировано 107 550,31315 тыс. руб. Освоено 106 677,51586 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 99,2%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 872,79729 тыс. руб., в том числе: 459,6 тыс. руб. - сумма неиспользованной субсидии, 6,24419 тыс. руб. – экономия средств в результате проведения закупочных процедур, 71,97211 тыс. руб. - сумма кредиторской задолженности за декабрь 2024 года по исполнению обязательств собственника муниципального жилья (оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД, плата за содержание муниципальных жилых помещений и коммунальные услуги до их заселения), 334,98099 тыс. руб. – неосвоенные средства, предусмотренные на оплату обязательств собственника муниципального жилья ввиду отсутствия сведений от ТСЖ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

В рамках основного мероприятия произведены следующие расходы:

1.2.1. В целях исполнения обязательств собственника муниципальных помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, на 2024 год запланировано 50 070,0 тыс. руб. За период с января по декабрь 2024 года произведены расходы в размере 49 811,07259 тыс. руб., то

есть 99,5% от планового объема финансирования. Неосвоенные средства составили 258,92741 тыс. руб., в том числе: 58,3432 тыс. руб. – кредиторская задолженность за декабрь 2024 года, 200,58421 тыс. руб. - ввиду отсутствия заявок от ТСЖ. Перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области обязательства исполнены в полном объеме.

1.2.2. Мероприятие по установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности в 2024 году не реализовано ввиду отсутствия соответствующих заявок от управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем денежные средства в размере 50,0 тыс. руб., утвержденные бюджетом города Рязани в начале года, перераспределены на выполнение иных мероприятий муниципальной программы.

1.2.3. Внесение средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности в отчетном периоде не производилось, в связи с чем денежные средства в размере 100,0 тыс. руб., предусмотренные на данные цели в начале года, были перераспределены на выполнение иных мероприятий муниципальной программы.

1.2.4. В 2024 году субсидия на проведение работ по выявлению и ликвидации дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83, не предоставлялась ввиду отсутствия соответствующих заявок от управляющих организаций. Денежные средства в размере 3 652,9 тыс. руб. были возвращены в бюджет города Рязани.

1.2.5. В рамках утвержденного Порядка о внесении разницы в плате между платежами населения за содержание общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, возмещены расходы управляющим организациям, ТСЖ, ЖЭУ, МУП «РМПТС» на сумму 12 655,47431 тыс. руб. При плановом объеме финансирования, равном 12 803,5 тыс. руб. мероприятие исполнено на 98,8 %. Неосвоенные средства составили 148,02569 тыс. руб., из них: 13,62891 тыс. руб. – кредиторская задолженность за декабрь 2024 года, 134,39678 тыс. руб. - вследствие отсутствия заявок от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

1.2.6. Согласно утвержденному порядку в 2024 году предоставлена субсидия ООО «ЖЭУ № 9 г. Рязани Московского района» на возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает жилую площадь в 1,5 раза и более (ул. Крупской, д. 9, д. 11, д. 13), в размере 2 154,91315 тыс. руб., что составило 100% планового объема финансирования.

1.2.7. На выполнение мероприятий по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в 2024 году предусмотрено 1 762,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 756,05581 тыс. руб. или 99,6% от планового

объема финансирования. Остаток средств в размере 6,24419 тыс. руб. – экономия вследствие проведенных закупочных процедур.

В отчетном периоде в рамках данного мероприятия произведена закупка следующих товаров, работ, услуг:

- услуги по размещению на собственном сервере и ежемесячному абонентскому обслуживанию программного продукта «Формирование и управление электронной базой муниципального жилищного фонда»;
- приобретение призов для конкурса «Самый пожаробезопасный дом»;
- оформление технической документации на муниципальное имущество и постановка на государственный кадастровый учет;
- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома по адресу:
 - ул. Октябрьская, д.3/1;
 - вывоз мусора из муниципальных квартир, замена входных дверей и консервация объектов, в том числе во исполнении протокольных поручений, данных главой администрации города Рязани в ходе оперативного совещания от 22.07.2024 года, и обращения №01/8-09-280 Исх от 24.09.2024, по следующим адресам.

- г. Рязань, ул. Весенняя, д. 7, кв. 82,83,84,85;
- г. Рязань, ул. Октябрьский городок, д.16, кв. 5;
- г. Рязань, ул. 2-ой Коломенский проезд, д.1/41, кв. 1;
- г. Рязань, ул. Разина, д.3, кв. 3;
- г. Рязань, ул. Щедрина, д.40;
- г. Рязань, ул. Чапаева, д.30;
- г. Рязань, ул. Гоголя, д. 29, кв. 29;
- г. Рязань, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.3, кв. 62;
- г. Рязань, ул. Рыбацкая, д.2, кв. 21;
- г. Рязань, ул. Скоморошинская, д.15, кор.1, кв. 18;
- г. Рязань, ул. Забайкальская, д.12а, кв.52;
- г. Рязань, ул. Белякова, д.28, кв.58;
- г. Рязань, ул. Загородная, д.4, кв.53;
- г. Рязань, ул. Матросова, д.2а, кв.19;
- г. Рязань, ул. Белякова, д.24, кв.18;
- г. Рязань, ул. Белякова, д.29, кв.41;
- г. Рязань, ул. Великанова д.1/6, кв.73;
- г. Рязань, Московское ш., д. 39, кв. 42;
- г. Рязань, ул. Октябрьский городок, д.40, кв. 63;
- г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д.2, к. 1, кв. 50;
- г. Рязань, ул. Сельских Строителей, д.5, к. 1, кв. 143.
- дезинфекция в двух муниципальных жилых помещениях, освобождённых от нанимателей, по адресам:
 - г. Рязань, ул. Рыбацкая, д.2 кв. 21;
 - г. Рязань, ул. Загородная, д.4, кв.53.

1.2.8. Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест

отдыха, ограждений и иного оборудования в размере 40 000,0 тыс. руб. Освоение средств произведено в полном объеме (100 % годового плана).

Детские игровые и спортивные площадки оборудованы по следующим адресам:

- ул. Зубковой, д.27;
- ул. Зубковой, д.29, к. 1;
- ул. Тимакова, д.18;
- ул. Новоселов, д.15, к.1;
- ул. Новоселов, д.35, к.2;
- ул. Касимовское шоссе, д.56, к.1;
- ул. Станкозаводская, д.27;
- ул. Интернациональная, д.22;
- ул. Интернациональная, 26, к. 1;
- ул. Станкозаводская, д.28, к.1;
- ул. Бирюзова, д.6, к.2;
- ул. Сельских строителей, д.3г;
- ул. Михайловское шоссе, д. 250, к.7;
- ул. Комбайновая, д.1/5;
- ул. Беякова, д.1;
- ул. Магистральная, д.13, к.2;
- ул.4-я Линия, д.34;
- ул. Татарская, д.7, к.2;
- ул. Чкалова, д.13;
- ул. Высоковольтная, д.20;
- ул. Березовая, 1В;
- ул. Щорса д.33/9;
- ул. Костычева, д.14, к.1;
- ул. Гоголя, д.40;
- ул. Дзержинского, д 59, к 2;
- ул. Советской Армии, д.21;
- ул. Новаторов, д.1/4;
- ул. Тимакова, д.28, к.1;
- ул. Щорса д.2А, д. 2Б, д. 2В;
- ул. Халтурина, д.3;
- ул. Кальная, д.7, д.9;
- ул. Касимовское шоссе, д. 69;
- ул. Затинная, д.72/76;
- ул.4-я Линия, д. 65;
- ул. 3-и Бутырки, д.3;
- ул. Качевская, д.34, к.2;
- ул. 4-я Линия, д. 3;
- ул. Дачная, д.2;
- ул. Урицкого, д.16, к.1;
- ул. Горького, д.15.

Софинансирование жителей не предусмотрено.

1.2.9. Мероприятия по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации, в отчетном году не осуществлялись ввиду

непредставления заявок от управляющими организациями, в связи с чем бюджетные ассигнования в размере 459,6 тыс. руб. остались неосвоенными.

1.2.10. Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани, не предоставлялись, в связи с чем бюджетные ассигнования в размере 850,0 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перераспределены на иные статьи расходов, требующие дополнительного финансирования.

1.2.11. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в отчетном году не предоставлялась, бюджетные ассигнования в размере 788,1 тыс. руб., утвержденные в начале года, были перенаправлены на иные мероприятия, требующие дополнительного финансирования.

В рамках основного мероприятия **2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»** в 2024 году проведены работы, направленные на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани. Запланированный на 2024 год объем финансирования составляет 516 577,0487 тыс. руб., в том числе 248 041,1122 тыс. руб. – средства городского бюджета, 268 535,9365 тыс. руб. – средства областного бюджета. Произведены расходы в размере 504 140,0311 тыс. руб., из них за счет бюджета города Рязани – 239 528,96564 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 264 611,06546 тыс. руб. Степень выполнения основного мероприятия – 97,6%. Разница между фактическим исполнением и плановым показателем составила 12 437,0176 тыс. руб. в том числе 8 512,14656 тыс. руб. - сумма неиспользованной субсидии за счет средств городского бюджета, 3 924,87104 тыс. руб. – сумма неиспользованной субсидии за счет средств областного бюджета.

2.1.1. Во исполнении мероприятия «Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань» и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена актуализация схемы теплоснабжения городского округа города Рязани по состоянию на 2025 год, которая утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.08.2024 № 199 тд.

В связи с отсутствием в бюджете города Рязани расходов, предусмотренных на финансирование данного мероприятия в 2024 году, работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнены МУП «РМПТС» за счет собственных средств.

2.1.2. Работы по ежегодному мониторингу и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань в 2024 году выполнены МП «Водоканал города Рязани» за счет собственных средств. Актуализированная схема утверждена постановлением администрации города Рязани от 16.07.2024 № 8886.

2.1.3. На капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в 2024 году предусмотрено 304 250,6165 тыс. руб., из них средства бюджета города

Рязани - 114 948,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 189 302,5165 тыс. руб.

Общий объем расходов по данному мероприятию составил 294 967,38011 тыс. руб. или 96,9% планового объема финансирования.

Размер неиспользованной субсидии составил 9 283,23639 тыс. руб., в том числе из городского бюджета – 5 358,36535 тыс. руб., из областного бюджета – 3 924,87104 тыс. руб.

В целях своевременной подготовки коммунального хозяйства к отопительному сезону разработан Порядок предоставления в 2024 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с данным Порядком МУП «РМПТС» были предоставлены субсидии в размере 253 596,31011 тыс. руб., в том числе из городского бюджета - 107 521,18115 тыс. руб., из областного бюджета - 146 075,12896 тыс. руб.,

В результате произведен капитальный ремонт магистральных тепловых сетей на 6-ти участках общей протяженностью более 5,82 км:

- капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, ул. Горького 2ТК-614-2ТК-250, «Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37»;

- капитальный ремонт участка трубопроводов ул. Шереметьевская, д.9к.1 от ТК-9 до д. 9к. 1; д. 9к.2; д.9, ул. Васильевская, 16; т.А, «Тепловые сети, расположенные по адресу: г. Рязань, ул. Васильевская, ул. Шереметьевская, протяж. 1243 м»;

- капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 2 т/м, ул.Горького, 2ТК-593-2ТК-612А «Сооружение, тепловые сети, протяженность 20615 м, адрес: г. Рязань, соор.37»;

- капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 1 т/м, ул. Ленинского Комсомола, 1ТК548 - 1ТК548/5 - 1ТК-4-138 «Сооружение, назначение: тепловые сети, протяженность 31872 м, адрес: г. Рязань, соор.40»;

- капитальный ремонт участка магистральных трубопроводов 3т/м, ул. Белинского, 3ТК-236-ПНС-6-3ТК-223 «Сооружение, назначение: теплосетевой комплекс, протяженность 27988 м, адрес: г. Рязань, соор.38»;

- капитальный ремонт участка трубопроводов ул. Маяковского, 18а ЦТП от 2ТК-245-6 до ТК-2 «Тепловые сети ул. Маяковского, д.22, ЦТП-3».

За счет средств ремонтной программы МУП «РМПТС» в размере 187,7 млн. руб. к отопительному периоду подготовлено 129 ЦТП и 59 котельных предприятия, выполнен ремонт 21,6 км тепловых сетей, восстановлено 25,6 тыс. м² тепловой изоляции.

Результатом указанных ремонтных работ стало получение паспорта готовности МУП «РМПТС» к отопительному сезону и. как следствие. получение паспорта готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг. муниципального образования - городской округ город Рязань.

В рамках вышеуказанного Порядка МП «Водоканал города Рязани» произведен капитальный ремонт 1-го участка канализационного коллектора протяженностью 0,2 км:

- ул. Садовая – ул. Николодворянская

Муниципальному предприятию возмещены затраты путем предоставления субсидии в размере 41 371,07 тыс. руб., из них за счет средств бюджета города Рязани – 2 068,5535 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 39 302,5165 тыс. руб.

Произведен капитальный ремонт 1-го объекта «Канализационная сеть Октябрьского района, сооружение № 3 от дома № 2а по ул. Матросова до дома № 2б по ул. Матросова протяженностью 120 п.м.». Данные работы осуществлены МП «Водоканал города Рязани» без финансирования из городского и областного бюджетов.

2.1.4. В целях реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево» (ул. Беякова, д. 20а) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р (далее – Проект), в 2024 году построена и введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная по адресу: ул. Беякова, д. 20 А, мощностью 35 Гкал/час, взамен двух существующих неэффективных котельных МУП «РМПТС» (ул. Беякова, д. 20 и ул. Беякова, д. 35) и переключены нагрузки с ведомственной котельной АО «360 авиационный ремонтный завод» с строительством новых тепловых сетей. На данные цели МУП «РМПТС» в 2024 году предоставлена субсидия из областного бюджета и бюджета города Рязани в размере 38 356,25 тыс. руб. и 2 018,75 тыс. руб. соответственно.

Фактические расходы по данному мероприятию составили 100% планового объема финансирования.

2.1.5. В 2024 году мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения не осуществлялись ввиду отсутствия финансирования.

2.1.6. В целях реализации проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рязанской области от 07.07.2022 № 354-р (далее – Проект), продолжаются работы по реконструкции двух канализационно-насосных станций КНС4 (Голенчинское ш., д. 8), КНС10 (Большая ул., д. 61а).

Работы планируется завершить в 1 квартале 2025 года. На данные цели МП «Водоканал города Рязани» в 2024 году предоставлена субсидия из областного бюджета и бюджета города Рязани в размере 40 877,17 тыс. руб. и 2 151,43 тыс. руб. соответственно.

Фактические расходы по данному мероприятию составили 100% планового объема финансирования.

2.1.7. Ввиду того, что МУП «РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани» в 2024 году получили средства второго транша в рамках соглашений с Фондом развития территорий в размере 162 000,0 тыс. руб. и 172 114,0 тыс. руб. соответственно позже запланированного срока, проценты за пользование кредитами (займами) были уменьшены, в связи с чем предусмотренная городским бюджетом субсидия на обслуживание кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в размере 18 922,8322 тыс. руб. была предоставлена муниципальным предприятиям не в полном объеме. Уплачены проценты за пользование кредитами (займами) за 2024 год в размере 15 769,05099 тыс. руб. Сумма 3 153,78121 тыс. руб. осталась неиспользованной.

2.1.8. Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства в 2024 году не осуществлялось ввиду отсутствия финансирования.

2.1.9. В 2024 году МУП «РМПТС» предоставлена субсидия в размере 110 000,0 тыс. руб. (100% планового объема финансирования) на частичное возмещение затрат по обеспечению на территории города Рязани надежного теплоснабжения потребителей, в число которых входят население и муниципальные учреждения бюджетной сферы в целях компенсации фактически понесенных затрат при осуществлении регулируемого вида деятельности.

В связи с отсутствием финансирования основное мероприятие **3.1 «Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»** в 2024 году не исполнялось.

На реализацию основного мероприятия **3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»** в 2024 году запланировано 211,6 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 200,5128 тыс. руб. или 94,8% от планового объема финансирования. Экономия денежных средств по результатам проведения закупочных процедур составила 9,2872 тыс. руб., кредиторская задолженность в части оплаты обязательств по муниципальному контракту – 1,8 тыс. руб. Произведена установка 20 приборов учета горячей и холодной воды, выполнена поверка 14 приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных жилых помещениях по 13 адресам:

- ул. Белякова, д. 29, кв. 41;
- ул. Крупской, д. 21, кв. 66;

- ул. Пугачева, д. 11/19, кв. 242;
- ул. Право-Лыбедская, д. 47, кв. 5;
- ул. Островского, д. 40, кв. 15;
- ул. Бирюзова, д. 25, кв. 87;
- ул. Октябрьская, д. 45, кв. 49;
- ул. Забайкальская, д. 24, кв. 12;
- ул. Новоселов, д. 34, кв. 93;
- ул. Зубковой, д. 2, корп. 2, кв. 142;
- ул. Новоселов, д. 10, кв. 72;
- ул. Гоголя, д. 52, корп. 1, кв. 105;
- ул. Великанова, д. 19, кв. 93;
- ул. Бронная, д. 13, корп. 1, кв. 48;
- ул. Новая, д. 27, кв. 104;
- ул. Забайкальская, д. 24, кв. 71.

Ввиду отсутствия необходимости исполнения в 2024 году основного мероприятия **3.3 «Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения»** финансирование, предусмотренное на начало года в размере 50,0 тыс. руб., было направлено на иные мероприятия, требующие дополнительного финансирования.

В рамках основного мероприятия **4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»** в 2024 году произведены расходы в размере 16 086,39665 тыс. руб., что составило 100 % планового объема финансирования.

4.1.1. Муниципальному предприятию «КОМПЛЕКС» возмещены недополученные доходы, связанные с предоставлением населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за период с января по декабрь 2024 года в размере 16 086,39665 тыс. руб., что составило 100 % планового объема финансирования.

4.1.2. Возмещение затрат по капитальному ремонту бань (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) не осуществлялось по причине отсутствия финансирования.

4.1.3. Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на оказание услуг бань населению (общее отделение) планируется начать в 2025 году, в связи с чем денежные средства, утвержденные бюджетом города Рязани в течение финансового года, были перераспределены на мероприятие 4.1.1.

В целях исполнения основного мероприятия **5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»** бюджетом города Рязани на 2024 год предусмотрено 96 208,87748 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятия составило 95 552,57419 тыс. руб. или 99,3% от планового объема финансирования. Разница между плановыми значениями и фактическими составила 656,30329 тыс. руб., из них: 499,53849 тыс. руб. - сумма экономии по

начислениям на заработную плату, 46,54714 тыс. руб. – кредиторская задолженность за декабрь 2024 года, 110,21766 тыс. руб. – экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур.

В отчетном периоде произведены следующие расходы:

5.1.1. На содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани в 2024 году запланировано 95 253,9431 тыс. руб. Фактические расходы произведены на сумму 94 612,83981 тыс. руб. (99,3% годового плана), из них: выплачена заработная плата сотрудникам управления, перечислены взносы на обязательное социальное страхование, произведены иные выплаты сотрудникам, оплачены услуги почтовой и телефонной связи, информационные услуги, услуги по обращению с ТКО, услуги по содержанию имущества управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, приобретены канцелярские принадлежности, бумага для печати, расходные материалы к оргтехнике, а также прочие товары, работы, услуги, необходимые для бесперебойного функционирования управления.

Неиспользованный остаток средств в размере 641,10329 тыс. руб.: 499,53849 тыс. руб. - сумма экономии по начислениям на заработную плату, 33,84714 тыс. руб. – кредиторская задолженность за декабрь 2024 года, 107,71766 тыс. руб. – экономия, сложившаяся в результате проведения закупочных процедур.

5.1.2. В целях обеспечения выполнения иных функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства из запланированных 954,93438 тыс. руб. произведены расходы в размере 939,73438 тыс. руб. на следующие мероприятия:

в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета города Рязани:

- оказание услуг по централизованной обработке, приему и перечислению платежей за наем муниципальных жилых помещений (платы за наем) в бюджет города Рязани и обеспечению WEB доступа к информационной системе ООО «РГМЭК»;

в рамках исполнения иных полномочий:

- оказание услуг архивариуса;
- оказание оценочных услуг;
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога;
- приобретение прочих товаров, работ, услуг.

Степень выполнения мероприятия – 97,8%. Сумма неосвоенных денежных средств составляет 15,2 тыс. руб.:

- экономия денежных средств по результатам закупок товаров, работ, услуг в размере 2,5 тыс. руб.,

- кредиторская задолженность за декабрь 2024 года в части оплаты обязательств по заключенному муниципальному контракту по услугам в рамках исполнения полномочий администратора доходов бюджета составила 12,7 тыс. руб.

В целях реализации основного мероприятия **6.1. «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем**

коммунальной инфраструктуры» произведены расходы на общую сумму 138,8 тыс. руб. что составило 96,5% от годового планового объема финансирования, равного 143,8 тыс. руб. Разница между плановым и фактическим показателем в размере 5,0 тыс. руб. - сумма кредиторской задолженности за декабрь 2024 года за услуги связи.

6.1.1. Разработка (приобретение) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий в 2024 году не производилась по причине отсутствия финансирования.

6.1.2. В связи с необходимостью технического оснащения в целях осуществления оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, были оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция» и приобретено соответствующее оборудование на общую сумму 138,8 тыс. руб. что составило 96,5% от годового планового объема финансирования, равного 143,8 тыс. руб. Разница между плановым и фактическим показателем в размере 5,0 тыс. руб. - сумма кредиторской задолженности за декабрь 2024 года за услуги связи.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу	Причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление администрации города Рязани от 20.02.2024 № 2107 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	В связи с утверждением бюджета города Рязани на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (Решений Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV): 1. Скорректирован паспорт муниципальной программы. 2. Внесены изменения в приложение к муниципальной программе. В связи с изменениями финансирования осуществлена корректировка значений целевых показателей программы.
2	Постановление администрации города Рязани от 08.04.2024 № 4760 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2024 год (Решений Рязанской городской Думы от 29.02.2024 № 42-IV): 1. Увеличено финансирование из бюджета города Рязани в размере 20 522,74275 тыс. руб. на исполнение мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями в структуре администрации города Рязани.

3	<p>Постановление администрации города Рязани от 06.05.2024 № 5872 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2024 год (Решений Рязанской городской Думы от 28.03.2024 № 83- IV):</p> <p>1. Увеличено финансирование из бюджета города Рязани в размере 140 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.2.8 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)» в размере 40 000,0 тыс. руб. - 2.1.3 «Мероприятие 2.1.3. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в размере 100 000,0 тыс. руб.
4	<p>Постановление администрации города Рязани от 14.06.2024 № 7631 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В соответствии с корректировкой бюджета города Рязани на 2024 год (Решений Рязанской городской Думы от 25.04.2024 № 102-IV):</p> <p>В 2024 году:</p> <p>1. Перераспределены бюджетные ассигнования в размере 1 000,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде».</p> <p>2. Увеличено финансирование из бюджета города Рязани:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в размере 2 018,75 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.4 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения»; - в размере 2 151,43 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.6 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения». <p>Соответствующие изменения внесены в паспорт муниципальной программы, в раздел IV «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы», в таблицу 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях», в таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани», таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной</p>

		программы за счет всех источников финансирования», таблицу 6 «Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений» приложения к муниципальной программе.
5	Постановление администрации города Рязани от 08.10.2024 № 11664 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2024 год (Решений Рязанской городской Думы от 25.07.2024 № 210-IV):</p> <p>В 2024 году:</p> <p>1. Перераспределены средства городского бюджета в размере 100,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (за счет уменьшения расходов на реализацию мероприятия) на мероприятие 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» для выполнения дополнительных работ по обследованию технического состояния строительных конструкций.</p> <p>2. Увеличено финансирование из областного бюджета в размере 50,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в связи с добавлением объема работ на новых участках.</p>
6	Постановление администрации города Рязани от 23.10.2024 № 12358 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2024 год (Решений Рязанской городской Думы от 26.09.2024 № 242-IV):</p> <p>В 2024 году:</p> <p>1. Перераспределены средства городского бюджета в размере 100,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (за счет уменьшения расходов на реализацию мероприятия) на мероприятие 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» для выполнения дополнительных работ по обследованию технического состояния строительных конструкций.</p> <p>2. Увеличено финансирование из областного бюджета в размере 50,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» в связи с добавлением объема работ на новых участках.</p>
7	Постановление администрации города Рязани от 23.12.2024 № 14918 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2024 год (Решений Рязанской городской Думы от 24.10.2024 № 268-IV):</p> <p>В 2024 году:</p> <p>1. Перераспределены бюджетные ассигнования в размере 656,30497 тыс. руб. с мероприятия 4.1.3 «Возмещение недополученных доходов юридическим</p>

	<p>в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на оказание услуг бань населению (общее отделение) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на мероприятие 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>2. Увеличено финансирование:</p> <p>2.1. Из бюджета города Рязани:</p> <p>в размере 3 194,41 тыс. руб. на реализацию мероприятия 4.1.3 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на оказание услуг бань населению (общее отделение) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». Данные средства предназначены для предоставления субсидий в случае изменения экономически обоснованного тарифа на услуги по помывке в бане;</p> <p>2.2. Из областного бюджета:</p> <p>в размере 139 302,5165 тыс. руб. на реализацию мероприятия 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». Данные средства направлены на выполнение работ по капитальному ремонту двух участков сетей теплоснабжения и двух участков сетей водоотведения.</p> <p>Соответствующие изменения внесены в паспорт муниципальной программы, в раздел IV «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы», в таблицу 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях», в таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани», таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения к муниципальной программе.</p>
8	<p>Постановление администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15547 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную</p>	<p>В связи с корректировкой бюджета города Рязани на 2024 год (Решений Рязанской городской Думы от 23.12.2024 № 339-IV):</p> <p>В 2024 году:</p> <p>1. Перераспределены средства городского бюджета:</p> <p>1.1. В размере 250,0 тыс. руб. с мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-</p>

<p>Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>коммунального хозяйства администрации города Рязани».</p> <p>1.2. В размере 1 700,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.5 «Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений».</p> <p>1.3. В размере 430,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.7 «Реализация положений Жилищного кодекса РФ» за счет уменьшения расходов, предусмотренных на финансирование мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» в размере 430,0 тыс. руб.</p> <p>1.4. В размере 4 631,05168 тыс. руб. с мероприятия 4.1.3 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на оказание услуг бань населению (общее отделение) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на мероприятие 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>1.5. В размере 77,0 тыс. руб. с мероприятия 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</p> <p>2. Уменьшены средства городского бюджета на 16 802,95314 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2.1. В размере 86,08288 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.1.1 «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда».</p> <p>2.2. В размере 800,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.1.2 «Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде».</p> <p>2.3. В размере 3 770,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений».</p>
---	---

	<p>2.4. В размере 4 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.1 «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».</p> <p>2.5. В размере 50,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.2 «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности».</p> <p>2.6. В размере 100,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности».</p> <p>2.7. В размере 3 652,9 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)».</p> <p>2.8. В размере 269,08685 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.6 «Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)».</p> <p>2.9. В размере 850,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.10 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани».</p> <p>2.10. В размере 788,1 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.11 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости».</p> <p>2.11. В размере 140,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде».</p> <p>2.12. В размере 2 130,58341 тыс. руб. на реализацию мероприятия 5.1.1 «Содержание управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</p> <p>2.13. В размере 6,2 тыс. руб. на реализацию мероприятия 6.1.2 «Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий».</p> <p>3. Увеличены средства городского бюджета на 300,0 тыс. руб., в том числе:</p> <p>3.1. В размере 300,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.8 «Финансовое обеспечение</p>
--	--

		<p>(возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)».</p> <p>Соответствующие изменения внесены в паспорт муниципальной программы, в таблицу 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях», в таблицу 4 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани», таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» приложения к муниципальной программе.</p>
9	<p>Постановление администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15559 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232»</p>	<p>В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись расходов управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов:</p> <p>В 2024 году:</p> <p>1. Перераспределены средства городского бюджета:</p> <p>1.1. В размере 543,88665 тыс. руб. с мероприятия 1.1.3. «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений» на мероприятия: 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>1.2. В размере 2 407,05335 тыс. руб. с мероприятия 4.1.3 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на оказание услуг бань населению (общее отделение) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)» на мероприятие 4.1.1 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)».</p> <p>1.3. В размере 66,26562,0 тыс. руб. с мероприятия 5.1.2 «Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» на мероприятие 5.1.1 «Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани».</p>

		<p>2. Уменьшены средства городского бюджета на 2 903,60609 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2.1. В размере 1 890,6005 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.1.3 «Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 86,1005 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятия муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан»; - 1 804,5 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Рязани». <p>2.2. В размере 963,00559 тыс. руб. с мероприятия 2.1.7 «Обслуживание кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)». Данные средства перераспределены на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Рязани».</p> <p>2.3. В размере 50,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 3.3.3 «Обучение сотрудников бюджетных учреждений и структурных подразделений администрации города Рязани в области энергосбережения». Данные средства направлены на реализацию мероприятия муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан».</p> <p>Соответствующие изменения на 2024 год внесены в таблицу 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» приложения к муниципальной программе.</p> <p>В 2025 году:</p> <p>1. Уменьшены средства городского бюджета на 55 920,0 тыс. руб., в том числе:</p> <p>1.1. В размере 54 920,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.1 «Внос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».</p> <p>1.2. В размере 1 000,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2.4 «Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)».</p> <p>Соответствующие изменения на 2025 год внесены в таблицу 2 «Сведения о целевых показателях</p>
--	--	--

	(индикаторах) муниципальной программы и их значениях» приложения к муниципальной программе.
--	---

4. Оценка эффективности муниципальной программы

Расчет оценки эффективности производится в соответствии с Методическими указаниями утвержденными постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани».

Оценка эффективности муниципальной программы учитывает финансовое исполнение муниципальной программы и степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на конец отчетного периода.

По результатам проведенной работы произведена оценка эффективности муниципальной программы:

1. Финансовое исполнение муниципальной программы определяется как отношение фактически произведенных расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе за отчетный период к плановому объему финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на конец отчетного периода по следующей формуле:

$$ФИ = \frac{ФР}{ПР} \times 100(\%)$$

где:

ФИ - финансовое исполнение муниципальной программы;

ФР - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе за отчетный период (кассовое исполнение);

ПР - планируемый объем расходов за счет всех источников финансирования по муниципальной программе на конец отчетного периода.

$$ФИ = 731\,128,89913 / 748\,268,16595 * 100 = 97,7\%$$

2. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется как сумма достижений значений по каждому i-му целевому показателю, деленное на общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

$$СДИ = \frac{\sum_{i=1}^M ДИ_i}{M} (\%)$$

где:

СДИ - степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

ДИ_і - достижение запланированного значения і-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

М - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$\text{СДИ} = (101,7 + 100 + 100 + 100 + 100 + 111,1 + 100) / 7 = 101,8\%$$

Достижение запланированного значения і-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (ДИ_і) проводится для каждого целевого показателя (индикатора) и рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИ}_i = \frac{\Phi_i}{\Pi_i} \times 100(\%)$$

где:

ДИ_і - достижение запланированного значения і-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Φ_і - фактически достигнутое в отчетном году значение і-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

Π_і - планируемое значение на отчетный год і-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.

При получении значения ДИ_і > 100% результат ДИ_і приравнивается к 100% и делается вывод о достижении і-м целевым показателем (индикатором) запланированных значений, при ДИ_і < 100% - і-й целевой показатель (индикатор) не достиг запланированных значений.

$$\text{ДИ}_{1.1} = (12,2\% / 12\%) * 100 = 100\%$$

На начало отчетного периода по статистическим данным УЭ и ЖКХ 197 незаселенных муниципальных жилых помещения требовали капитального ремонта и (или) замены аварийного газового оборудования. В текущем году осуществлен капитальный ремонт и замена аварийного газового оборудования в 24 муниципальных жилых помещениях. Таким образом, значение целевого показателя (индикатора) «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования», соответствующего основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани», в 2024 году составило 12,2% (Φ_і) при плановом значении 12,0% (Π_і).

$$\text{ДИ}_{1.2} = (92,2\% / 92,2\%) * 100 = 100\%$$

Из 2 694 многоквартирных домов, подлежащих паспортизации в 2024 году, получили паспорта готовности 2 484 многоквартирных домов, что составило 92,2%. Паспорта готовности не получили 210 многоквартирных домов ввиду не устранения замечаний, выданных теплоснабжающей организацией (МУП «РМПТС») в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 19.04.2024 № 5414 «Об оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии».

Целевой показатель (индикатор) «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)»,

соответствующий основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления многоквартирными домами в городе Рязани» составил в 2024 году 92,2% (Фі) и достиг планируемого уровня 92,2% (Пі).

$$\text{ДИ}_{2.1} = (10 \text{ шт.}/10 \text{ шт.}) * 100 = 100\%$$

Значение целевого показателя (индикатора) «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту», соответствующего основному мероприятию 2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани» составило 10 шт. (Фі) при плановом значении 10 шт. (Пі).

В рамках основного мероприятия проведены работы:

- по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей на 5 объектах (6 участков) с инвентарными номерами:

62:29:0000000: 2095,

62:29:0000000: 2100,

62:29:0000000: 2091,

62:29:0110005: 6129,

62:29:0000000: 5714,

- по капитальному ремонту сетей водоотведения на 2-х объектах (2 участка) с инвентарными номерами:

62:29:0000000: 2503,

62:29:0000000: 2492.

- по реконструкции системы теплоснабжения гарнизон Дягилево (ул. Белякова, д. 20а).

- по строительству, реконструкции (модернизации) системы водоотведения города Рязани (КНС4 Голенчинское ш., д. 8).

- по строительству, реконструкции (модернизации) системы водоотведения города Рязани (КНС10 Большая ул., д. 61а).

$$\text{ДИ}_{3.2} = (80,3\% / 80,3\%) * 100 = 100\%.$$

Значение целевого показателя (индикатора) «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» основного мероприятия 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде» достигло планового значения 80,3% (Пі).

По статистическим данным УЭ и ЖКХ в городе Рязани порядка 7 651 муниципальных квартир. На конец 2023 года 79,5% данных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. За отчетный период произведена установка (замена), поверка 34 приборов учета по заявлениям нанимателей муниципального жилья в 13 муниципальных квартирах, самостоятельно нанимателями установлены ПУ в 48 муниципальных квартирах. Следовательно, в 2024 году установка (замена), поверка в 61 жилом помещении, что составляет 0,8% от числа всех муниципальных квартир. Таким образом, на конец 2024 года доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, составила 80,3% (Фі) (79,5% + 0,8%).

$$\text{ДИ}_{4.1} = (100\% / 100\%) * 100 = 100\%$$

Предоставлены субсидии МП «Комплекс» по организации оказания банных услуг в городе Рязани за период с января по декабрь 2024 года. Недополученные доходы возмещены предприятию в полном объеме.

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) «Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе», соответствующего основному мероприятию 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани», достигло планового значения и составило 100% (Ф_і, П_і).

$$ДИ_{5.1} = (100\% / 90\%) * 100 = 100\%$$

Все целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы в 2024 годы достигли плановых значений.

Целевой показатель (индикатор) «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы» основного мероприятия 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани» составил 100,0% (Ф_і) при плановом значении 90% (П_і).

$$ДИ_{6.1} = (90 / 90) * 100 = 100\%.$$

Значение целевого показателя (индикатора) «Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий» основного мероприятия 6.1 «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры» осталось на уровне планового и составило 90% (Ф_і, П_і).

Выполнены мероприятия, направленные на бесперебойное взаимодействие и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, в том числе оказаны услуги связи по предоставлению функционала «Видеоконференция». Отсутствие финансирования на разработку (приобретение,) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий не позволяет достигнуть уровня взаимодействия более 90 %.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года в рамках социально-экономической политики по развитию жилищно-коммунального комплекса целевые индикаторы (показатели) достигаются путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан и развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетикой в соответствии с потребностями растущего города. Данный комплекс мероприятий достигается путем реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», а также внепрограммных мероприятий, исполнителями которых являются МУП

«РМПТС» и МП «Водоканал города Рязани», финансируемых за счет собственных средств. Мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» не являются инструментом реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов, отраженных в Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года

3. Оценка эффективности муниципальной программы (ЭМП) определяется как среднее значение степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и финансового исполнения муниципальной программы и рассчитывается по формуле:

$$ЭМП = \frac{СДИ + ФИ}{2} (\%)$$

где:

ЭМП - оценка эффективности муниципальной программы;

СДИ - степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

ФИ - финансовое исполнение муниципальной программы.

$$ЭМП = (100,0 + 97,7) / 2 = 98,85\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» в 2024 году оценивается как эффективная.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования – городской округ город Рязань, будет продолжена работа, направленная на:

- увеличения доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования;
- увеличение уровня готовности жилищного фонда к отопительному периоду;
- увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани;

- увеличение доли муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета;
- предоставление качественных банных услуг населению в городе Рязани;
- увеличение количества созданных и внедренных единых автоматизированных информационно-аналитических систем контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов;
- обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий и
достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе
за 2024 год»

Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ад.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансирования	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнено, %	Значение индикатора на 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани»	УЭиЖКХ	ВСЕГО, в том числе	748 268,16595	731 128,89913	97,7	
			бюджет города Рязани	479 732,22945	466 517,83367	97,2	
			областной бюджет	268 535,9365	264 611,06546	98,5	
1	Задача 1. Создание условий для управления МКД и развития объектов благоустрой						

1.1	Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	11 490,12997	8 333,06853	72,5	
1.1.1.	Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	1 555,01712	1 547,51712	99,5	
1.1.2.	Капитальный ремонт помещений, оборудования, инженерных коммуникаций в маневренном жилищном фонде	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	3 900,0	1 815,95526	46,6	
1.1.3.	Капитальный и текущий ремонт муниципальных жилых помещений	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	5 276,41285	4 601,57679	87,2	
1.1.4.	Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	758,7	368,01936	48,5	
	ИНДИКАТОР : Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене	УЭиЖКХ	%	12,0	12,2	100,0	13

	оборудования (ежегодно)						
1.2	Создание условий для управления МКД в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	107 550,31315	106 677,51586	99,2	
1.2.1.	Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	50 070,0	49 811,07259	99,5	
1.2.2.	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах в доле помещений муниципальной собственности	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	

1.2.3.	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле помещений муниципальной собственности	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
1.2.4.	Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
1.2.5.	Внесение разницы в плате между платежами населения за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, установленными общими собраниями или по результатам открытых конкурсов по отбору управляющей организации, и платежами, установленными для нанимателей	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	12 803,5	12 655,47431	98,8	

	муниципальных помещений, а также платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда						
1.2.6.	Возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества МКД города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений в которых превышает площадь жилых помещений или жилую площадь в 1,5 раза и более (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам)	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	2 154,91315	2 154,91315	100	
1.2.7.	Реализация положений Жилищного кодекса РФ	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	1 762,3	1 756,05581	99,6	
1.2.8.	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов в части ремонта и оборудования детских	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	40 000,0	40 000,0	100	

	игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования (предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам)						
1.2.9.	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по демонтажу дымовых труб подвальных котельных, выведенных из эксплуатации	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	459,6	0,0	-	
1.2.10.	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
1.2.11.	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	

	при возникновении неотложной необходимости						
1.2.12.	Разработка проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля в части благоустройства придомовой территории (ремонт и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха, ограждений и иного оборудования)	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	300,0	300,0	100	
	ИНДИКАТОР : Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)	УЭиЖКХ	%	92,2	92,2	100	100
2	Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальных предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани						
2.1	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани	УЭиЖКХ	ВСЕГО, в том числе	516 577,0487	504 140,0311	97,6	
			бюджет города Рязани	248 041,1122	239 528,96564	96,6	

			областной бюджет	268 535,9365	264 611,06546	98,5	
2.1.1.	Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
2.1.2.	Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
2.1.3.	Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового	УЭиЖКХ	ВСЕГО, в том числе	304 250,6165	294 967,38011	96,9	
			бюджет города Рязани	114 948,1	109 589,73465	95,3	

	обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)		областной бюджет	189 302,5165	185 377,64546	97,9	
2.1.4.	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов теплоснабжения	УЭиЖКХ	ВСЕГО, в том числе	40 375,00	40 375,00	100	
			бюджет города Рязани	2 018,75	2 018,75	100	
			областной бюджет	38 356,25	38 356,25	100	
2.1.5.	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
2.1.6.	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоотведения	УЭиЖКХ	ВСЕГО, в том числе	43 028,60	43 028,60	100	
			бюджет города Рязани	2 151,43	2 151,43	100	
			областной бюджет	40 877,17	40 877,17	100	
2.1.7.	Обслуживание кредитов (займов) в части возврата суммы кредита (займа) и уплаты процентов за пользование кредитами (займами) при проведении мероприятий по строительству,	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	18 922,8322	15 769,05099	83,3	

	реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)						
2.1.8.	Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства (предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани Областной бюджет	0,0	0,0	-	
2.1.9.	Частичное возмещение затрат по обеспечению на территории города Рязани надежного теплоснабжения потребителей, в число которых входят население и муниципальные учреждения бюджетной сферы	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	110 000,0	110 000,0	100	

	ИНДИКАТОР : Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту	УЭиЖКХ	%	10	10	100,0	1
3	Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении						
3.2	Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	211,6	200,5128	94,8	

	ИНДИКАТОР: Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета	УЭиЖКХ	%	80,3	80,3	100	95
4	Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе						
4.1	Организация оказания банных услуг в городе Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	16 086,39665	16 086,39665	100	
4.1.1.	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	16 086,39665	16 086,39665	100	
4.1.2.	Возмещение затрат по капитальному ремонту бань (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	

4.1.3.	Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на оказание услуг бань населению (общее отделение)	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
	ИНДИКАТОР: Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе	УЭиЖКХ	%	100,00	100,00	100,0	100
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной программ						
5.1.	Обеспечение деятельности управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	96 208,87748	95 552,57419	99,3	
5.1.1.	Содержание управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	95 253,9431	94 612,83981	99,3	

5.1.2.	Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	954,93438	939,73438	98,4	
	ИНДИКАТОР: Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	УЭиЖКХ	%	90,0	100,0	100,0	90
6	Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры						
6.1.	Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	143,8	138,8	96,5	

6.1.1.	Разработка (приобретение) программного обеспечения для оперативного взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	-	
6.1.2.	Техническое оснащение в целях осуществления взаимодействия с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	УЭиЖКХ	Бюджет города Рязани	143,8	138,8	96,5	

ИНДИКАТОР: Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	УЭиЖКХ	%	90,00	90,00	100,0	100
---	--------	---	-------	-------	-------	-----

- На реализацию основного мероприятия 3.1 «Проведение мероприятий по внедрению и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электроснабжения» в 2024 году финансирование не предусмотрено.
- Основное мероприятие 3.3 «Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики и повышения энергетической эффективности и обучение в области энергосбережения» в 2024 году требует дополнительных денежных средств, предусмотренные в бюджете города Рязани на начало года в размере 50,0 тыс. руб. мероприятия, требующие дополнительного финансирования

Оценка эффективности
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе
за 2024 год


Ответственный исполнитель: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства адм.

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП), задачи, основного мероприятия	Финансирование, тыс. руб.		Финансовое исполнение муниципальной программы (ФИ), %	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.
		План на конец 2024 года (ПР)*	Факт на конец 2024 года (ФР)			
1	2	3	4	5	6	7
	МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Рязани»					
	Итого по муниципальной программе, в том числе:	748 268,16595	731 128,89913	97,7		
1	Задача 1. Создание условий для управления МКД и развития объектов благоустройства					
1.1	Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани	11 490,12997	8 333,06853	72,5	Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования	%

1.2	Основное мероприятие 1.2. Создание условий для управления МКД в городе Рязани	107 550,31315	106 677,51586	99,2	Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)	%
2	Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальных предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани					
2.1	Основное мероприятие 2.1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани	516 577,0487	504 140,0311	97,6	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту	Шт.
3	Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении					
3.2	Основное мероприятие 3.3. Установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде	211,6	200,5128	94,8	Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета	%
4	Задача 4. Предоставление качественных банных услуг населению в городе					
4.1	Основное мероприятие 4.1. Организация оказания банных услуг в городе Рязани	16 086,39665	16 086,39665	100	Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе	%
5	Задача 5. Обеспечение условий для реализации муниципальной програ					

5.1	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани	96 208,87748	95 552,57419	99,3	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%
6	Задача 6. Обеспечение условий для взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры					
6.1	Основное мероприятие 6.1. Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры	143,8	138,8	96,5	Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий	%

* Плановые показатели взяты из муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации

О.А. Самсонов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

ЗА 2024 год

Ответственный исполнитель	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани
Дата составления отчета	20 февраля 2025 года
Исполнитель годового отчета	Начальник отдела экономики Русина Оксана Чупановна Тел. (4912) 27-49-32, e-mail: rusina_ok@mail.ru

Начальник управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства



М.А. Палачев



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-ГОРОД РЯЗАНЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ**

Свободы ул., д.60, Рязань, 390000
e-mail:kspryazan@mail.ru

тел./факс (4912) 28- 42- 53

18.03.2025 № 171
На № _____ от _____

Главе администрации города Рязани

В.Е. Артёмову


Уважаемый Виталий Евгеньевич!


В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 30.09.2021 № 173-III, направляю в Ваш адрес заключение на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения в городе Рязани» за 2024 год.

Приложение: копия заключения от 18.03.2025 на 7 л. в 1 экз.

Председатель

П.В. Панин





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ–ГОРОД РЯЗАНЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА РЯЗАНИ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты
города Рязани

18.03.2025

(дата)

(подпись)

П.В. Панин

Заключение

на годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2024 год

18 03 2025 г.

№ 29

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 30.09.2021 № 173-III, во исполнение пункта 14 Положения о программах города Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 18.07.2013 № 234-I, Контрольно-счетной палатой города Рязани проведена экспертиза годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2024 год, поступившего в Контрольно-счетную палату города Рязани 04.03.2025 (письмо от 04.03.2025 № 03/1-14-2533-Исх).

Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4232 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» (далее - Программа, МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани», Муниципальная программа).

Ответственным исполнителем Муниципальной программы является управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.

Представленный на рассмотрение годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2024 год сформирован в соответствии с требованиями пункта 4.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ в городе Рязани, утвержденного постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 (далее - Порядок № 3274).

Целью данной Муниципальной программы является *повышение качества жизни населения, проживающего на территории города Рязани, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, бытовых услуг, качества и комфорта городской среды.*

Для реализации поставленной цели и решения 6 задач в рамках Программы в 2024 году осуществлялась реализация 7 основных мероприятий. По каждому основному мероприятию предусмотрены целевые индикаторы.

Анализ финансового обеспечения мероприятий Программы

Согласно решению Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV «Об утверждении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решения от 23.12.2024 № 339-1) в 2024 году на реализацию МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 751 137,9 тыс. рублей. На основании выписки из сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Рязани на 28.12.2024, представленной с годовым отчетом, уточненный плановый показатель финансового обеспечения Программы составил 748 268,2 тыс. рублей (снижен на 2 869,7 тыс. рублей). Данное уточнение не противоречит положениям статьи 217 БК РФ.

В целом по Программе исполнение составило 731 128,9 тыс. рублей или 97,7% от уточненного плана, ресурсного обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, в том числе:

- 98,5% средств бюджета области или 264 611,1 тыс. рублей *(на развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани);*

- 97,2% средств бюджета города или 466 517,8 тыс. рублей *(на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда; на создание условий для управления МКД; на развитие систем коммунальной инфраструктуры; на установку, замену, поверку индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде; на организацию оказания банных услуг на территории города; на обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани; на организацию взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры).*

Анализ финансового обеспечения Программы в разрезе основных мероприятий

Наименование основного мероприятия	Плановое значение, (уточненный план) тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Уровень исполнения %
1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани»	11 490,1	8 333,1	72,5
1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани»	107 550,3	106 677,5	99,2
2.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»	516 577,1	504 140,0	97,6

3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»	211,6	200,5	94,8
4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»	16 086,4	16 086,4	100,0
5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»	96 208,9	95 552,6	99,3
6.1 «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»	143,8	138,8	96,5
Итого по программе	748 268,2	731 128,9	97,7

Уровень исполнения уточненных назначений сложился в диапазоне от 72,5% до 100,0%.

Низкий уровень исполнения уточненных бюджетных назначений (72,5%) сложился по основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» (далее - мероприятие 1.1). Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществлялось за счет средств бюджета города Рязани. В соответствии с текстовой частью годового отчета отклонение от запланированных лимитов составило 3 157,0 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся в результате проведения закупочных процедур в размере 1 098,6 тыс. рублей; неисполнением обязательств 2024 года в рамках заключенных муниципальных контрактов на сумму 2 058,4 тыс. рублей.

Несмотря на низкий уровень исполнения бюджетных назначений по мероприятию 1.1 (72,5%) достижение запланированного значения целевого показателя (индикатора) 1.1 «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно)», составило 100,0%.

Согласно пункту 1.2 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани, утвержденных постановлением администрации города Рязани от 13.08.2013 № 3274 (далее - Методические указания № 3274), индикатор - это количественно выраженная характеристика реализации основного мероприятия.

Данный пример свидетельствует о неувязке финансового обеспечения основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» со значением целевого индикатора 1.1 «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно)».

Ответственным исполнителем представлена информация о внесенных в Программу изменениях.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 1.13 Порядка № 3274 постановлением администрации города Рязани от 20.02.2024 № 2107 объемы финансирования МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2024 год приведены в соответствии с решением о бюджете.

В 2024 году решениями Рязанской городской Думы «О внесении изменений в бюджет города Рязани на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» 7 раз

вносились изменения в объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» (29.02.2024, 28.03.2024, 25.04.2024, 25.07.2024, 26.09.2024, 24.10.2024, 23.12.2024).

В соответствии с требованиями пункта 1.13 Порядка № 3274, объемы финансирования муниципальных программ в течение финансового года должны быть приведены в соответствие с решением о бюджете в течение двух месяцев. В ходе проверки указанных требований нарушений не установлено. Объемы финансирования Программы были своевременно приведены в соответствие с решением о бюджете.

Оценка степени достижения индикативных показателей

Семь целевых показателя (индикатора) из 9, предусмотренных муниципальной программой, имели запланированные количественные значения на 2024 год.

В течение финансового года вносились следующие изменения в плановые значения 4 индикаторов:

- индикатор 1.1 «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно)» - постановлением от 28.12.2024 № 15559 **скорректирован в сторону увеличения с 11% до 12%**, фактически индикатор достиг значения 12,2%. Исходя из текстовой части годового отчета увеличение показателя связано с тем, что в 2024 году осуществлен капитальный ремонт и замена аварийного оборудования в 24 муниципальных жилых помещениях из 197 незаселенных муниципальных жилых помещений (по статистическим данным УЭ и ЖКХ) в которых требуется капитальный ремонт и (или) замена аварийного газового оборудования;

- индикатор 1.2 «Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД)» (далее - индикатор 1.2) - постановлением администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15547 индикатор **скорректирован в сторону уменьшения с 99,0% до 92,2%**, фактически индикатор достиг значения 92,2%. Исходя из текстовой части годового отчета уменьшение показателя связано с тем, что из 2 694 МКД, подлежащих паспортизации в 2024 году, получили паспорта готовности 2 484 МКД, что составило 92,2%. Паспорта готовности не получили 210 МКД ввиду неустранения замечаний, выданных МУП «РМПТС» в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 19.04.2024 № 5414 «Об оценке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии»;

- индикатор 2.1 «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту» - постановлением администрации города Рязани от 14.06.2024 № 7631 **скорректирован в сторону увеличения с 3 до 6 штук**; постановлением администрации города Рязани от 23.12.2024 № 14918 **скорректирован в сторону увеличения с 6 до 10 штук**, фактически индикатор

достиг значения 10 шт. Исходя из текстовой части годового отчета увеличение показателя связано с тем, что в 2024 году: 1) проведены работы по капитальному ремонту: магистральных тепловых сетей на 5 объектах; сетей водоотведения на 2-х объектах; 2) проведена реконструкция системы теплоснабжения гарнизон Дягилево (ул. Белякова, д.20а); 3) проведено строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани (КНС4 Голенчинское ш, д.8 и КНС10 ул. Большая, д.61а);

- индикатор 3.2 «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета» (далее - индикатор 3.2) - постановлением администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15547 **скорректирован в сторону уменьшения с 85% до 80,3%**, фактически индикатор достиг значения 80,3%. Исходя из текстовой части годового отчета уменьшение показателя связано с тем, что на конец 2023 года 79,5% муниципальных квартир оборудовано индивидуальными приборами учета. За отчетный период произведена установка (замена) поверка 34 приборов учета по заявлениям нанимателей муниципального жилья в 13 муниципальных квартирах, самостоятельно нанимателями установлены приборы учета в 48 муниципальных квартирах, что составляет 0,8% от числа всех муниципальных квартир (7 651 квартир). Таким образом, на конец 2024 года доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета составила 80,3% (79,5%+0,8%).

В соответствии с пунктом 5.4 Методических указаний № 3274 ответственным исполнителем представлены сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

Сведения о достижении **индикативных показателей** (в разрезе основных мероприятий) по данным ответственного исполнителя представлены в таблице.

Наименование показателя	Плановое значение	Достигнутое значение	Уровень выполнения, %	Достижение запланированного значения индикатора (ДІі) ¹
<i>По основному мероприятию 1.1. «Содержание и ремонт маневренного жилищного фонда»</i>				
1.1. Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно), %	12	12,2	101,7	100,0
<i>По основному мероприятию 1.2 «Создание условий для управления МКД в городе Рязани»</i>				
1.2 Уровень готовности жилищного фонда к отопительному периоду (количество паспортов готовности МКД), %	92,2	92,2	100,0	100,0
<i>По основному мероприятию 2.1. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани»</i>				
2.1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту, штук	10	10	100,0	100,0
<i>По основному мероприятию 3.2 «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде»</i>				
3.2 Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по установке приборов учета, %	80,3	80,3	100,0	100,0
<i>По основному мероприятию 4.1 «Организация оказания банных услуг в городе Рязани»</i>				

¹ Согласно пункту 5.4 Методических указаний № 3274 при получении значения ДІі > 100% результат ДІі приравнивается к 100% и делается вывод о достижении i-м целевым показателем (индикатором) запланированных значений, при ДІі < 100% - i-й целевой показатель (индикатор) не достиг запланированных значений.

4.1 «Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе, %»	100	100	100,0	100,0
<i>По основному мероприятию 5.1 «Обеспечение деятельности управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани»</i>				
5.1 Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы, %	90	100	111,1	100,0
<i>По основному мероприятию 6.1 «Организация взаимодействия с подведомственными предприятиями и жилищно-эксплуатационными организациями по вопросам функционирования систем коммунальной инфраструктуры»</i>				
6.1 Уровень взаимодействия и обмена информацией управления энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани с ведомствами, аварийными, диспетчерскими службами организаций и предприятий, %	90	90	100,0	100,0

Исходя из расчетов ответственного исполнителя, все 7 целевых показателей (индикаторов) достигли запланированных значений (степень достижения индикаторов соответствует 100,0%). При этом общая эффективность муниципальной программы соответствует 98,9% $((97,0\%+100,0\%)/2)$, то есть в соответствии с пунктом 5.6 Методических указаний № 3274 Муниципальная программа оценивается как эффективная².

В ходе проверки правильности расчета оценки эффективности муниципальной программы нарушений не выявлено (расчеты осуществлены в соответствии с требованиями Методических указаний № 3274).

Выводы:

1) По итогам 2024 года общая эффективность муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» соответствует 98,9%, то есть в соответствии с пунктом 5.6 Методических указаний № 3274 Муниципальная программа оценивается как эффективная.

2) Оценка эффективности Муниципальной программы определена как среднее значение степени достижения значений целевых показателей и финансового исполнения Программы в соответствии требованиями Методических указаний № 3274.

3) Не обеспечена корректная взаимосвязь между финансовым обеспечением основного мероприятия 1.1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в городе Рязани» и значением целевого индикатора 1.1 «Доля муниципальных квартир, в которых исполнены полномочия собственника по ремонту и замене оборудования (ежегодно)» (несмотря на низкий уровень исполнения бюджетных назначений по основному мероприятию 1.1 (72,5%) достижение запланированного значения целевого показателя (индикатора) 1.1 составило 100,0%).

4) В течение финансового года по целевым показателям (индикаторам) 1.2 и 3.2 были скорректированы плановые значения под их фактическое исполнение. Данный подход к корректировке плановых значений целевых показателей не позволяет в полной мере обеспечить объективное представление об эффективности Муниципальной программы.

5) Ответственным исполнителем предлагается: дальнейшая реализация МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе

² Понятие «эффективность муниципальной программы» используется исключительно в рамках применения Методических указаний № 3274 и не является равнозначным понятию эффективности использования бюджетных средств, предусмотренному Бюджетным кодексом Российской Федерации


Рязани» на 2025 год; продолжить работу по мероприятиям Программы в целях реализации единой политики в сфере управления жилищным фондом, позволяющей повысить качество жизни населения, проживающего на территории муниципального образования - городской округ город Рязань.

Предложения:

Рассмотреть вопрос о возможности редактирования индикаторов 1.2 и 3.2 для более объективного количественного выражения характеристик реализации основных мероприятий.

Представленный годовой отчет по МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» за 2024 год может быть принят к рассмотрению Рязанской городской Думой.

Аудитор



Ю.С. Молчанова