

Утверждаю
Заместитель главы
администрации города Рязани

_____ О.А. Самсонов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
ЗА 2024 ГОД

Ответственный исполнитель	Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани
Дата составления отчета	20.02.2025
Исполнитель	Заместитель начальника отдела экономики Кулакова Ольга Борисовна тел. 60-00-68 ubg@ryazan.gov.ru

Начальник управления

В.Е. Титов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»
ЗА 2024 ГОД

1. Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов), достигнутых и недостигнутых за отчетный период (Приложение № 1).

Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4234, направлена на создание оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани.

Для достижения заданной цели, с учетом стратегических направлений деятельности органов местного самоуправления города Рязани, в рамках муниципальной программы в 2024 году решались следующие задачи:

- развитие дорожного хозяйства в городе Рязани.
- обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани.
- совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани;
- обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УДХиТ.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми показателями (индикаторами).

По задаче «Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани» за 2024 год все целевые показатели достигли плановых значений:

1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно) составила 14,899 км;

Показатель отражает объем выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту дорог в городе Рязани.

Количественное значение показателя берется на основании фактически выполненных объемов работ.

2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта), составила 69,3%.

Количественное значение индикатора определяется отношением количества объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения, к общему количеству объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта) в городе Рязани, выраженном в процентах.

$358/516 \cdot 100 = 69,3\%$, где

358 - количество объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта), адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения на конец года (берется на основании актов

выполненных работ);

516 - общее количество объектов дорожного хозяйства (остановки общественного транспорта) (берется на основании статистического отчета формы 3-ДГ (мо).

По задаче «Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани» в 2024 году целевой показатель «Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения» составил 78,1%.

Количественное значение индикатора определяется отношением количества пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности, к общему количеству пешеходных переходов, выраженным в процентах.

$399/511*100=78,1\%$, где

399 - количество пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности на конец года (берется на основании фактически выполненных объемов работ);

511 - общее количество пешеходных переходов (берется на основании данных, подаваемых для составления статистического отчета формы федерального статистического наблюдения «Форма № 1 индекс КГС»).

По задаче «Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани» в 2024 году целевой показатель «Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно)» составил 95 единиц.

Значение показателя (индикатора) берется на основании фактических данных о количестве обслуживаемых информационных экранов.

По задаче «Обеспечение условий для реализации муниципальных программ, реализуемых УДХиТ» в 2024 году целевой показатель «Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УДХиТ» составил 100%.

Значение показателя определяется как отношение суммы достижений запланированных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, реализуемых УДХиТ, к количеству этих целевых индикаторов муниципальных программ, выраженное в процентах. Источник информации - УДХиТ.

Анализ результатов реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» за 2024 год показал, что все 5 целевых показателя достигли плановых значений.

Сведения о степени достижения целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении № 1.

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и перечень основных мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки (с указанием причин невыполнения) (Приложение № 1).

Первоначальный плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» на 2024 год составлял 271 776,9 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.

На 31.12.2024 плановый объем финансирования муниципальной программы составил 1 502 496,9 тыс. руб., в том числе:

- 1 111 188,1 тыс. руб. - средства областного бюджета;
- 391 308,8 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани.

Увеличение объема финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» в 2024 году связано с выделением субсидий из областного бюджета на реализацию следующих основных мероприятий:

- «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

- «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 343 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения» (с изменениями и дополнениями);

- «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» (в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 358 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» (с изменениями и дополнениями);

Также увеличено финансирование за счет средств бюджета города Рязани.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2024 году составило 1 480 422,4 тыс. руб. (98,5% годового плана), в том числе:

- 1 105 498,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,5% от плана);
- 374 923,7 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (95,8% от плана).

Экономия в размере 22 074,5 тыс. руб. (5 689,4 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 16 385,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Рязани) возникла в результате проведения закупочных процедур, а также в ходе исполнения муниципальных контрактов.

С целью снятия образовавшейся экономии (средства областного бюджета и соответствующее софинансирование из средств бюджета города Рязани) между администрацией города Рязани и министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области заключены дополнительные соглашения. Уведомления по расчетам между бюджетами на уменьшение объемов финансирования не поступало из министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» в 2024 году составил 1 282 122,9 тыс. руб. (98,7% годового плана), в том числе:

- 1 063 170,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,5% от плана);
- 218 952,3 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (94,9% от плана).

Экономия в размере 17 439,4 тыс. руб. (5 689,3 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, 11 750,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Рязани)

возникла в ходе проведения закупочных процедур и исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» выполнены работы по установке 1373 дорожных знаков, 83,42 кв.м искусственных неровностей, 2 светофоров Т.7, нанесению 38,4 км продольной и 7 259,0 кв.м поперечной дорожной разметки, заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на общей площади 6 352,8 кв.м.

Выполнены работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт и ремонт 14 участков улично-дорожной сети города Рязани по следующим объектам:

- капитальный ремонт автомобильной дороги к санаторию «Сосновый Бор» в г. Рязани;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Московскому шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) от дома № 10 корп. 5 до Первомайского проспекта участка автомобильной дороги по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) до Вокзальной улицы (до Рязань-2) в г. Рязани;

- капитальный ремонт автомобильной дороги параллельно Окскому ш. с выходом на пр. Речников в г. Рязани;

- капитальный ремонт автомобильной дороги от Восточной окружной дороги до оврага п. Карцево в г. Рязани;

- капитальный ремонт автомобильной дороги от улицы Роща до физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мехзавода в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Советской Армии от дома 2 по улице Советской Армии до улицы Новоселов в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по Касимовскому шоссе в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по проезду Яблочкова от дома 7 по проезду Яблочкова до улицы Зубковой в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Вознесенская в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по улице Керамзавода от дома 26 до дома 33, участка автомобильной дороги по Мирной улице от улицы Керамзавода до улицы Роща, участка автомобильной дороги по улице Роща от Мирной улицы до дома 1 по улице Роща в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Фрунзе в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Введенская в г. Рязани;

- ремонт участка автомобильной дороги по пл. Мичурина в г. Рязани;

- ремонт автомобильной дороги по улице Матросова в г. Рязани.

Также разработана проектная документация на устройство искусственного электроосвещения (в рамках капитального ремонта) на автомобильной дороге по Школьной улице (поселок Семчино) в г. Рязани.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область) за счет средств, выделенных из областного бюджета, а также бюджета города Рязани, в 2024 году выполнены работы по ремонту 9 участков

автомобильных дорог на следующих объектах:

- ремонт автомобильной дороги по улице Энгельса;
- ремонт автомобильной дороги по улице Щорса;
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Центральная от дома № 2 Г до дома № 64;
- ремонт участка автомобильной дороги по 5-му району в поселке Борки от 4-го района в поселке Борки до 9-го района в поселке Борки
- ремонт участка автомобильной дороги по улице Пушкина от улицы Ленинского Комсомола до улицы Семашко;
- ремонт участка автомобильной дороги по Татарской улице от улицы Дзержинского до дома № 93 по Татарской улице;
- ремонт автомобильной дороги по улице Костычева (дублирующей);
- ремонт моста через р. Лыбедь на автомобильной дороге по улице Маяковского;
- капитальный ремонт автомобильной дороги от Восточной окружной дороги до оврага п. Карцево.

Общая протяженность указанных отремонтированных автомобильных дорог составила 9,758 км.

Фактический объем финансирования ремонтных работ составил 645 664,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 645 593,0 тыс. руб., бюджета города Рязани – 71,0 тыс. руб.

Также в рамках вышеуказанного национального проекта, регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 27 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Рязани, общей площадью 27666,78 м²:

- Первомайский проспект;
- площадь Ленина;
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта);
- улица Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани);
- улица Дзержинского;
- Вокзальная улица (до Рязань-2);
- площадь Димитрова;
- Солнечная улица;
- улица Радищева;
- Братиславская улица;
- Высоковольтная улица;
- Авиационная улица;
- улица Ленина;
- улица Есенина;
- улица Советской Армии;
- улица Новоселов;
- Ряжское шоссе;
- улица Семинарская;

- дорога от Окского шоссе до ул. Есенина;
- улица Горького;
- улица Грибоедова;
- улица Свободы;
- Черновицкая улица;
- улица Полетаева;
- Восточная окружная дорога;
- Пролетарская улица;
- проезд Завражнова.

Фактический объем финансирования по нанесению дорожной разметки составил 40 129,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 40 000,0 тыс. руб., бюджета города Рязани – 129,7 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» и муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» за счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани в 2024 году выполнены следующие работы:

1. Ремонт 9 участков улично-дорожной сети по следующим объектам:
 - ремонт автомобильной дороги по 1-му Почтовому проезду;
 - ремонт автомобильной дороги от проезда Шабулина до 1-й Красной улицы;
 - ремонт участка автомобильной дороги по Загородной улице от Восточной окружной дороги до дома № 3 по Загородной улице;
 - ремонт автомобильной дороги по проезду Шабулина от д. 8А до д. 10;
 - ремонт автомобильной дороги по улице Крупской;
 - капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Восточной окружной дороге у дома №27 к. 3 по ул. Зубковой в г. Рязани (обустройство остановок общественного транспорта);
 - капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Княжье поле в районе дома № 1И по Интернациональной улице в г. Рязани (устройство остановок общественного транспорта);
 - капитальный ремонт автомобильной дороги от улицы Роща до физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мехзавода;
 - капитальный ремонт автомобильной дороги от д. 16 корп. 1 по улице Крупской до Юбилейной улицы.

Общая протяженность указанных отремонтированных автомобильных дорог составила 5,141 км.

2. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на следующих автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта);
- Михайловское шоссе;
- Куйбышевское шоссе;
- Интернациональная улица;
- Новая улица;
- улица Есенина;
- Касимовское шоссе;

- улица Тимуровцев.

В рамках, предоставленных из средств бюджета города Рязани субсидий на иные цели МБУ «Дирекция благоустройство города» заключен двухлетний муниципальный контракт на восстановление (капитальный ремонт) подземного пешеходного перехода на остановке общественного транспорта «ТД «Барс». Срок выполнения работ 2025 год.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения» в 2024 году составил 1641,2 тыс. руб. (100% годового плана), в том числе:

- 1 352,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% годового плана);
- 289,2 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (100% годового плана).

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «Кинокопировальная фабрика» в районе дома № 33 корп. 1 по Московскому шоссе;
- адаптация остановки общественного транспорта «Кардиологический диспансер» и подхода к ней в районе дома № 96 по улице Стройкова;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «улица Островского» в районе дома № 9/18 по улице Островского;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «Строительное управление» в районе дома № 42 по Касимовскому шоссе;
- адаптация подхода к остановке общественного транспорта «Театральная площадь» в районе дома № 4 по улице Циолковского.

Также при комплексном ремонте дорог и тротуаров выполнены работы по занижению бордюрного камня с учетом доступности для маломобильных групп населения и устройству тактильной плитки.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения» в 2024 году составил 132 454,3 тыс. руб. (97,2% годового плана), в том числе:

- 40 976,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% годового плана);
- 91 478,2 тыс. руб. - средства бюджета города Рязани (95,9% годового плана).

Экономия в размере 3 875,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани возникла в ходе исполнения муниципальных контрактов и оплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» за счет средств, выделенных из областного бюджета, а также бюджета города Рязани, в 2024 году выполнены следующие работы:

1. Устройство 2-х светофорных объектов:

- на пересечении автомобильных дорог по Народному бульвару и улице Крупской;
- на автомобильной дороге от пересечения ул. Черновицкая и ул. Щорса до Ряжского шоссе в районе остановки общественного транспорта «Поворот на завод Центролит».

Фактический объем финансирования составил 10 752,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 10 666,0 тыс. руб., бюджета города Рязани - 86,0 тыс. руб.

2. Оборудование 16 нерегулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными и дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, дорожной разметкой:

- пешеходный переход Интернациональная улица (дом № 23 корп. 1, дом № 24 корп. 1);
- пешеходный переход улица Новоселов (дом № 7);
- пешеходный переход улица Циолковского (дом № 3, дом № 4, дом № 6);
- пешеходный переход улица Дзержинского (дом № 59, дом № 61);
- пешеходный переход на пересечении Татарской улицы и улицы 4-я Линия;
- пешеходный переход улица Гоголя (дом № 42);
- пешеходный переход на пересечении улицы Гоголя и улицы Полетаева;
- пешеходный переход улица Связи (дом № 17 А);
- пешеходный переход 1-я улица Механизаторов (дом № 27);
- пешеходный переход улица Новоселов (дом № 30 Б);
- пешеходный переход на автомобильной дороге по Вокзальной улице (до Рязань-2) (дом № 89).

Фактический объем финансирования составил 11 170,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 11 169,0 тыс. руб., бюджета города Рязани - 1,2 тыс. руб.

Также в 2024 году за счет средств бюджета города Рязани выполнены работы по установке светофорного объекта на автомобильной дороге по Восточной окружной дороге у дома № 27 кор. 3 по улице Зубковой.

За счет средств областного бюджета и бюджета города Рязани выполнены работы по установке на 49 регулируемых перекрестках автомобильных дорог общего пользования местного значения видеосистем, элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных:

- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) - Юбилейная улица;
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) - Народный бульвар;
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) - дорога от пр-да Шабулина до 1-я Красная ул.;
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) - Западная улица;
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) - Мервинская улица;
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) дом № 21 В (съезд к ТЦ Премьер);
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского проспекта) дом № 5 А (съезд к ТЦ Барс);
- Московское шоссе (от пересечения с ул. Коломенская до Первомайского

проспекта) - Михайловское шоссе;

- Первомайский проспект - Вокзальная улица (до Рязань-2);
- Первомайский проспект - проезд Завражнова;
- Первомайский проспект - улица Дзержинского;
- Первомайский проспект - улица Типанова;
- Первомайский проспект - улица Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани);
- улица Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани) - улица Семинарская;
- улица Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань - Борки (у поста ГАИ) в г. Рязани) - Солнечная улица;
- Первомайский проспект - улица Маяковского;
- улица Соборная - улица Ленина;
- улица Ленина - Почтовая улица;
- улица Ленина - улица Свободы;
- улица Ленина - Введенская улица;
- улица Ленина - улица Есенина;
- улица Циолковского - Новая улица;
- улица Циолковского - проезд Яблочкова;
- Куйбышевское шоссе - Трудовая улица;
- Куйбышевское шоссе дом № 25 (съезд к ДСК);
- Куйбышевское шоссе дом № 31 (съезд к заводу Рязцветмет);
- Куйбышевское шоссе - Рязанская улица;
- улица Дзержинского - Высоковольтная улица;
- улица Гагарина (до пеш.перехода) - улица Семашко;
- Касимовское шоссе - дорога от Касимовского ш. д. № 13 до ул. Кальная;
- улица Новоселов - улица Тимакова;
- улица Семинарская - улица Павлова;
- улица Семинарская - Сенная улица;
- улица Чапаева - Пролетарская улица;
- улица Маяковского - Пролетарская улица;
- улица Крупской - Западная улица;
- улица Крупской - улица Костычева;
- улица Бирюзова - Интернациональная улица;
- улица Островского - Высоковольтная улица;
- улица Островского - улица Чкалова;
- Станкозаводская улица - улица Космонавтов;
- проезд Яблочкова - улица Тимуровцев;
- Высоковольтная улица - Весенняя улица;
- улица Горького - Новая улица;
- улица Гагарина (до пеш.перехода) - улица Полетаева;
- улица Гагарина (до пеш.перехода) - Черновицкая улица;
- Черновицкая улица - улица Островского;
- улица Маяковского - улица Свободы;
- Черновицкая улица - улица Щорса.

Также проводились работы по техническому обслуживанию светофорных

объектов и системы автоматического регулирования транспортного потока и видеонаблюдения за ситуацией на 134 перекрестках.

Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани» в 2024 году составил 2 487,9 тыс. руб. (85,8% годового плана) за счет средства бюджета города Рязани.

Экономия в размере 413,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани возникла в ходе исполнения муниципальных контрактов.

В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 95 информационных табло.

Фактический объем финансирования основного мероприятия «Обеспечение деятельности УДХиТ» в 2024 году составил 61 716,1 тыс. руб. (99,4% годового плана) за счет средства бюджета города Рязани.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы представлены в приложении № 1.

3. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) (Приложение № 2).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани» предоставлялись субсидии из средств городского бюджета МБУ «Дирекция благоустройства города» в размере 112 636,8 тыс. руб. на выполнение следующего мероприятий:

- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках муниципального задания на оказание муниципальных услуг по вышеуказанному мероприятию были выполнены следующие работы:

- ремонт выбоин литой асфальтобетонной смесью на общей площади 5 859,1 кв.м;
- ремонт выбоин горячей асфальтобетонной смесью – 30 360,8 кв.м;
- выравнивание профиля автомобильных дорог – 42 948,04 кв. м;
- ремонт выбоин с применением установки для ямочного ремонта дорог струйно-инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000» - 7 565,2 кв.м;
- установка и замена бордюрного камня, покраска мостовых элементов.

Всего работы выполнены на 709 участках улично-дорожной сети города Рязани.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу	Причины внесения изменений
1.	Постановление администрации города Рязани от 05.02.2024 № 1133	<p>1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2024-2026 годы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV «Об утверждении бюджета города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».</p> <p>2. Корректировка целевых показателей.</p>
2.	Постановление администрации города Рязани от 12.02.2024 № 1686	<p>1. Уточнение объема финансирования мероприятий муниципальной программы на 2024 год с целью участия в конкурсном отборе для предоставления субсидий из областного бюджета.</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p> <p>3. Муниципальная программа дополнена новыми мероприятиями.</p> <p>4. Уточнен перечень объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2024 году.</p> <p>5. Уточнен перечень объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП в 2024 году.</p> <p>6. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов, планируемых для нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области» в 2024 году.</p>
3.	Постановление администрации города Рязани от 15.03.2024 № 3615	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2024 год в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 29.02.2024 № 42-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской</p>

		<p>городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV», а также в связи с необходимостью участия в конкурсном отбор на предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов.</p> <p>2. Корректировка целевых показателей.</p> <p>3. Перечень объектов, планируемых к адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН дополнен объектами, планируемыми к реализации в 2024 году.</p> <p>4. Перечень объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения дополнен объектами, планируемыми к реализации в 2024 году.</p>
4.	Постановление администрации города Рязани от 06.05.2024 № 5925	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2024 год в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.04.2024 № 102-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV», а также в связи с необходимостью участия в конкурсном отбор на предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов.</p> <p>2. Корректировка целевых показателей.</p> <p>3. Уточнен перечень и стоимость объектов, планируемых для проведения работ по капитальному ремонту и ремонту в 2024 году.</p> <p>4. Уточнен перечень объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию светофорными объектами мест концентрации ДТП.</p> <p>5. Уточнен перечень объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения.</p> <p>6. Муниципальная программа дополнена</p>

		<p>перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и перечнем объектов, планируемых для проведения мероприятий по установке на регулируемых перекрестках автомобильных дорог общего пользования местного значения видеосистем, элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных в 2024 году.</p>
5.	<p>Постановление администрации города Рязани от 14.08.2024 № 9907</p>	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2024 год в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 25.07.2024 № 210-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV», а также в связи с необходимостью участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов.</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p> <p>3. Уточнена стоимость объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2024 году.</p> <p>4. Уточнен перечень объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения.</p>
6.	<p>Постановление администрации города Рязани от 25.10.2024 № 12502</p>	<p>1. с решением Рязанской городской Думы от 26.09.2024 № 242-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV», а также в связи с необходимостью участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов на 2024 – 2025 годы.</p> <p>2. Уточнена стоимость объектов,</p>

		<p>планируемых для проведения работ по капитальному ремонту и ремонту в 2024 году.</p> <p>3. Муниципальная программа дополнена перечнем объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2025 году.</p> <p>4. Корректировка целевого показателя.</p> <p>5. Уточнение стоимости объектов, планируемых для проведения мероприятий по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения.</p> <p>6. Муниципальная программа дополнена новым мероприятием.</p>
7.	Постановление администрации города Рязани от 05.12.2024 № 14068	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 24.10.2024 № 268-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV», а также в соответствии с выпиской из сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Рязани.</p> <p>2. Корректировка перечня объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2024 году.</p>
8.	Постановление администрации города Рязани от 28.12.2024 № 15531	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Рязанской городской Думы от 23.12.2024 № 339-IV «О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 14.12.2023 № 79-IV».</p> <p>2. Корректировка целевого показателя.</p> <p>3. Корректировка перечня объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2024 году.</p>
9.	Постановление администрации города Рязани от 28.08.2023 № 11556	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с выпиской из сводной</p>

		бюджетной росписи расходов бюджета города Рязани на 2024 год 2. Уточнение стоимости объектов, планируемых к капитальному ремонту и ремонту в 2024 году.
--	--	--

5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 3).

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» проведена оценка эффективности реализации основных мероприятий и муниципальной программы в целом.

1. Оценка финансового исполнения муниципальной программы:

ФИ₁ = 98,7% - не в полном объеме освоены денежные средства за счет областного бюджета и бюджета города Рязани в связи с образовавшейся экономией в ходе исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также разработке проектной документации;

ФИ₂ = 100% - работы по адаптации остановочных пунктов и подходов к ним выполнены и оплачены в полном объеме;

ФИ₃ = 97,2% - не в полном объеме освоены денежные средства за счет бюджета города Рязани в связи с образовавшейся экономией в ходе исполнения муниципальных контрактов и оплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу;

ФИ₄ = 85,8% - не в полном объеме освоены денежные средства за счет бюджета города Рязани в связи с образовавшейся экономией в ходе исполнения муниципальных контрактов;

ФИ₅ = 99,4% - не в полном объеме освоены денежные средства за счет бюджета города Рязани на обеспечение деятельности УДХиТ.

Финансовое исполнение муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» в 2024 году составило 98,5%

2. Оценка достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

ДИ₁ = 100%

ДИ₂ = 100%

ДИ₃ = 100%

ДИ₄ = 100%

ДИ₅ = 100%

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» в 2024 году составила 100%.

Таким образом, на основании проведенных расчетов эффективность муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» за 2024 год составила 99,3% и оценивается как эффективная.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Все запланированные значения показателей программы за 2024 год достигнуты. Основные мероприятия муниципальной программы, в целом, выполнены в установленные сроки в полном объеме, предусмотренном к реализации в 2024 году.

Учитывая вышеизложенное, а также значимость проводимых мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» целесообразно продолжить работу по созданию оптимальной улично-дорожной сети в городе Рязани, с привлечением дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»
за 2024 год

Ответственный исполнитель Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани

№ п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, целевого индикатора	Ответствен- ный исполнитель, соисполни- тель, участник	Источник финансиро- вания	План (тыс. руб.)	Факт (тыс.руб.)	Испол- нено, %	Значение индика- тора на 2030 год	Результаты	
								запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие улично - дорожной сети в городе Рязани»	УДХиТ	Всего, в том числе:	1 502 496,9	1 480 422,4	98,5			
			областной бюджет	1 111 188,1	1 105 498,7	99,5			
			бюджет города Рязани	391 308,8	374 923,7	95,8			
1	Задача 1. Развитие дорожного хозяйства в городе Рязани								
1.1	Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани	УДХиТ, МБУ «ДБГ», подрядные организации	Всего, в том числе:	1 299 562,3	1 282 122,9	98,7		Увеличение протяженности автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен ремонт, на 14,899 км	
			областной бюджет	1 068 859,9	1 063 170,6	99,5			
			бюджет города Рязани	230 702,4	218 952,3	94,9			
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Строительство, реконструкция капитальный ремонт,	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	362 878,2	350 238,8	96,5			Выполнены работы по установка 1373 дорожных знаков, 83,42 кв.м искусственных
			областной бюджет	288 276,9	282 587,6	98,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, из них:		бюджет города Рязани	74 601,3	67 651,2	90,7			неровностей, 2 светофоров Т.7, нанесению 38,4 км продольной и 7 259,0 кв.м поперечной дорожной разметки, заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на общей площади 6 352,8 кв.м. Выполнен ремонт 9 участков автомобильных дорог улично-дорожной сети города Рязани, общей протяженностью 5,141 км.
	в рамках реализации Регионального проекта «Дорожная сеть (Рязанская область)»		Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0			
			областной бюджет	0,0	0,0	0,0			
			бюджет города Рязани	0,0	0,0	0,0			
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования	УДХиТ, подрядные организации	бюджет города Рязани	33 253,6	28 453,6	85,6			Выполнены работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт и ремонт 14 участков улично-дорожной сети города Рязани

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	местного значения и искусственных сооружений на них								
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (предоставление субсидии бюджетному учреждению)	УДХиТ, МБУ «ДБГ»	бюджет города Рязани	112 636,8	112 636,8	100,0			В рамках муниципального задания выполнены следующие работы: - ремонт выбоин литой асфальтобетонной смесью на общей площади 5 859,1 кв.м; - ремонт выбоин горячей асфальтобетонной смесью – 30 360,8 кв.м; - выравнивание профиля автомобильных дорог – 42 948,04 кв. м; - ремонт выбоин с применением установки для ямочного ремонта дорог струйно-инъекционным методом «HYDROG PATCHER PA-5000» - 7 565,2 кв.м; - установка и замена бордюрного камня, покраска мостовых элементов.
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	645 664,0	645 664,0	100,0			Выполнены работы по ремонту 9 участков автомобильных дорог, общей протяженность 9,758 км.
			областной бюджет	645 593,0	645 593,0	100,0			
			бюджет	71,0	71,0	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Рязанская область)»		города Рязани						
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области»	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	40 129,7	40 129,7	100,0			Выполнены работы по по нанесение горизонтальной дорожной разметки на 27 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Рязани, общей площадью 27666,78 м²
			областной бюджет	40 000,0	40 000,0	100,0			
			бюджет города Рязани	129,7	129,7	100,0			
1.1.6	Мероприятие 1.1.6 Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	100 000,0	100 000,0	100,0			Выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 8 участках автомобильных дорог общего пользования местного значения
			областной бюджет	94 990,0	94 990,0	100,0			
			бюджет города Рязани	5 010,0	5 010,0	100,0			
1.1.7	Мероприятие 1.1.7 Восстановление подземного пешеходного перехода на остановке	УДХиТ, МБУ «ДБГ»	бюджет города Рязани	5 000,0	5 000,0	100,0			В 2024 году заключен двухлетний муниципальный контракт на восстановление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	общественного транспорта «ТД «Барс» (предоставление субсидий бюджетному учреждению на иные цели)								(капитальный ремонт) подземного пешеходного перехода на остановке общественного транспорта «ТД «Барс». Срок выполнения работ 2025 год.
	Индикатор 1.1. Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно)	УДХиТ	км	14,899	14,899	100,0	12	Показатель выполнен	
1.2	Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	1 641,2	1 641,2	100,0		Увеличение доли объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения до 69,3%	Выполнены работы по адаптации остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к ним на 5 объектах
			областной бюджет	1 352,0	1 352,0	100,0			
			бюджет города Рязани	289,2	289,2	100,0			
	Индикатор 1.2. Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими	УДХиТ	%	69,3	69,3	100,0	70,1	Показатель выполнен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)								
2	Задача 2. Обеспечение функционирования и безопасности дорожного движения в городе Рязани								
2.1	Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	136 329,7	132 454,3	97,2		Увеличение доли пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, до 78,1%	
			областной бюджет	40 976,1	40 976,1	100,0			
			бюджет города Рязани	95 353,6	91 478,2	95,9			
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Оборудование светофорными объектами мест концентрации ДТП в местах пересечений и примыканий автомобильных дорог, в том числе разработка проектной документации, из них:	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	14 870,8	14 770,5	100,0			Выполнены работы по устройству 3-х светофорных объектов, из них:
			областной бюджет	10 665,9	10 665,9	100,0			
			бюджет города Рязани	4 204,9	4 104,6	100,0			
	в рамках реализации Регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области»		Всего, в том числе:	10 751,9	10 751,9	100,0			Выполнены работы по устройству 2-х светофорных объектов
			областной бюджет	10 665,9	10 665,9	100,0			
			бюджет города Рязани	86,0	86,0	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2	Мероприятие 2.1.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	УДХиТ, подрядные организации	Бюджет города Рязани	0,0	0,0	0,0			Финансирование в 2024 году не выделялось, работы не выполнялись
2.1.3	Мероприятие 2.1.3. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г- образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения, из них:	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	11 170,2	11 170,2	100,0			Выполнены работы по оборудованию 16 нерегулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения светофорами Т.7, дорожными знаками, искусственными и дорожными неровностями и тротуарами, дорожным ограждением, дорожной разметкой
			областной бюджет	11 169,0	11 169,0	100,0			
			бюджет города Рязани	1,2	1,2	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в рамках реализации Регионального проекта «Безопасность дорожного движения Рязанской области»		Всего, в том числе:	11 170,2	11 170,2	100,0			
			областной бюджет	11 169,0	11 169,0	100,0			
			бюджет города Рязани	1,2	1,2	100,0			
2.1.4	Мероприятие 2.1.4. Содержание технических средств регулирования дорожного движения	УДХиТ, подрядные организации	бюджет города Рязани	61 977,3	61 977,3	100,0			Техническое обслуживание 126 светофорных объектов и системы автоматического регулирования транспортного потока и видеонаблюдения за ситуацией на 134 перекрестках.
2.1.5	Мероприятие 2.1.5. Выполнение других обязательств муниципального образования (выплаты по решениям судебных органов, госпошлина, расходы на судебную экспертизу)	УДХиТ, подрядные организации	бюджет города Рязани	28 160,6	24 385,5	86,6			Осуществлялись выплаты по решениям судебных органов, госпошлине, расходам на судебную экспертизу.
2.1.6	Мероприятие 2.1.6 Установка на регулируемых перекрестках автомобильных дорог общего пользования местного значения видеосистем, элементов	УДХиТ, подрядные организации	Всего, в том числе:	20 150,8	20 150,8	100,0			Выполнены работы по установке на 49 регулируемых перекрестках автомобильных дорог общего пользования местного значения видеосистем, элементов
			областной бюджет	19 141,2	19 141,2	100,0			
			бюджет города Рязани	1 009,6	1 009,6	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных ¹⁵								автоматизированных систем управления дорожным движением
	Индикатор 2.1. Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения	УДХиТ	%	78,1	78,1	100	85,1	Показатель выполнен	
3	Задача 3. Совершенствование организации дорожного движения в городе Рязани								
	Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани	УДХиТ, подрядные организации	бюджет города Рязани	2 901,3	2 487,9	85,8		Количество обслуживаемых информационных экранов 95 ед.	
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Создание и содержание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в городе Рязани	УДХиТ, подрядные организации	бюджет города Рязани	2 901,0	2 487,9	85,8			Выполнены работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 95 информационных табло.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Индикатор 3.1. Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно)	УДХиТ	ед.	95	95	100	109	Показатель выполнен	
4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УДХиТ	УДХиТ	бюджет города Рязани	62 062,3	61 716,1	99,4		Достижение уровня выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УДХиТ, не менее 90%	
	Индикатор 4.1. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УДХиТ	УДХиТ	%	90	100	100	90	Показатель выполнен	

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе
«Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»
за 2024 год

Ответственный исполнитель Управление благоустройства города администрации города Рязани

Наименование услуги (работы)	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги		Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.		
			План	Факт	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани							
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе	Протяженность автомобильных дорог общего пользования	км	534,7	534,7	94 243,9	112 636,8	112 636,8
	Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования	ед.	31	31			

Оценка эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»
за 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Финансирование (тыс.руб.)		Финансовое исполнение муниципальной программы (ФИ), %	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изме- рения	Значение индикатора		Достижение значения i-го индикатора (ДИ _i), степень достижения индикаторов (СДИ),%	Эффективность муниципальной программы (ЭМП), %
		План (на конец года)	Факт (кассовое исполнение на конец года)				План (на конец года)	Факт (на конец года)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основное мероприятие 1.1. Проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-дорожной сети города Рязани	1 299 562,3	1 282 122,9	98,7 ФИ ₁	Протяженность автомобильных дорог города Рязани, на которых выполнен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт (ежегодно)	км	14,899	14,899	100,0 ДИ ₁	
2.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта и подходов к остановочным пунктам для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения	1 641,2	1 641,2	100 ФИ ₂	Доля объектов дорожного хозяйства, адаптированных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения (остановки общественного транспорта)	%	69,3	69,3	100,0 ДИ ₂	
3.	Основное мероприятие 2.1. Проведение работ, направленных на повышение безопасности	136 329,7	132 454,3	97,2 ФИ ₃	Доля пешеходных переходов, оборудованных элементами повышения	%	78,1	78,1	100,0 ДИ ₃	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дорожного движения				безопасности дорожного движения					
4.	Основное мероприятие 3.1. Проведение работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Рязани	2 901,0	2 487,9	85,8 ФИ ₄	Количество обслуживаемых информационных экранов (ежегодно)	ед.	95	95	100,0 ДИ ₄	
5	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности УДХиТ	62 062,3	61 716,1	99,4 ФИ ₅	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ, реализуемых УДХиТ	%	90	100	100 ДИ ₅	
	Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие улично – дорожной сети в городе Рязани»	1 502 496,9	1 480 422,4	98,5					100 СДИ	99,3